



КИНГИСЕППСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ

06.07.89

368

О ходе строительства и вводе в эксплуатацию средней школы № 6 в г. Кингисеппе

Строительство общеобразовательной школы № 6 на 1296 учащихся в микрорайоне I г. Кингисеппа начато СУ-296 треста № 31 в 1988 г., с вводом в эксплуатацию, согласно норм продолжительности строительства в октябре 1989 г. финансирование строительства на 1989 г. обеспечено в полном объеме, т.е. 1323,0/1092,0 т.р. с вводом в эксплуатацию к новому учебному году, т.е. с опережением срока на 2 месяца.

По состоянию на 01.07.89 выполнены объемы работ в сумме 8473-801,2 т.р. наибольшие объемы работ остались за такими подразделениями, как: СЗЭМ- 18,9 т.р., СМУ- 314- 41,2 т.р., СКТ-31-64,9 т.р.; СУ-296- 137 т.р.

По ряду причин отстают от намеченных сроков такие виды работ, как устройство кровли, остекление, штукатурные и отделочные, сдача под монтаж оборудования пищеблока. Несвоевременно осуществляется поставка материалов, изделий, оборудования. Так не поставлены брус для пола в спортзале; наличник и плинтус, стекло, рубероид, металл на покрытия и т.д. СЗЭМ не получил II постов управления, ПР-4 шт; не полностью поставлено оборудование для кухни. Необходимо выполнить большой объем работ- 58,0 т.р. по озеленению, спорткомплексу, благоустройству.

В целях обеспечения безусловного ввода школы № 6 в эксплуатацию к новому учебному году исполнительный комитет Кингисеппского городского Совета народных депутатов

р е ш и л :

1. Тресту № 31 (т. Спиркин В.И.) - обеспечить окончание всех видов работ по блокам "А", "Б", "В", "Г" до 10.08.89 с поочередной сдачей блоков под установку оборудования (приложение I).

2. ПО "Фосфорит" (т. Егоров А.И.) и УКС ЛОИ (т. Кадаев А.П.) - обеспечить поставку всего монтируемого оборудования до 25.07.89, прочего оборудования до 05.08.89

3. Директору Кингисеппского КОП (т. Недорезов Г.П.) - выполнить работы по монтажу холодильной установки, пуско-наладочные по кухонному оборудованию, укомплектовать обслуживающий персонал согласно штатного расписания до 15.08.89

4. Главному врачу ЦРБ (т. Фокин Ю.В.) укомплектовать школу согласно номенклатуре, медицинской мебелью и оборудованием, необходимым медицинским персоналом.

5. Директору ПО ЖХХ т.Мельникову В.Е. - принять на свой баланс и в посточную эксплуатацию инженерные сети.

6. Директору школы № 6 т.Васильеву А.В. в срок до 15.08.89 обеспечить комплектацию школьной мебелью, инвентарем, учебно-наглядными пособиями согласно нормативного перечня; укомплектовать учительский коллектив согласно штатного расписания.

6.1. Заведующему финансовым отделом т.Ефимову И.И. в срок до 25.07.89 выделить необходимые денежные средства из бюджета горисполкома в сумме сорока тысяч рублей (40 т.р.) для дооборудования школы и шести тысяч рублей (6 т.р.) для выплаты зарплаты по КСШ № 6 в августе 1989 г. и оформления школы.

6.2. Заместителю директора ПО ЖХХ т.Андронову В.И. решить вопрос первоочередного обеспечения жилой площадью педагогических работников, направленных на работу в школу № 6.

6.3. Директору Кингисеппского торгога т.Треуммову В.П. обеспечить комплектование школы спортивным оборудованием и инвентарем.

7. Закрепить за КСШ № 6 в качестве базовых следующие предприятия:

- ДРСУ (т.Краснов И.Г.)
- кожзавод "Победа" (т.Хромов Г.В.)
- ГПУ БОН (т.Васильев В.В.)
- ПО ЖХХ (т.Мельников В.Е.)
- электрические сети Ленэнерго (т.Подолько В.И.)
- СТО-15 (т.Архипов А.Ю.)

8. Просить Леноблисполком (т.Попов Н.И.) о дополнительном выделении денежных средств, необходимых для начала эксплуатации вводимой новой школы № 6 в сумме 108 (ста восьми) тыс.руб.

9. И.О.заведующей гороно т.Сельдяевой Г.В. до 18.07.89 решить вопрос привлечения к работе на стройке учащихся старших классов городских школ в количестве 10-15 человек ежедневно.

10. Руководителям городских предприятий выделить специалистов согласно разнорядки (приложение 2) для общестроительных работ.

Оплату предусмотреть по основному месту работы.

11. Редакции газеты "За коммунизм" (т.Тимофеев И.С.) регулярно освещать в печати (ход строительства и ввод в эксплуатацию школы.

12. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя председателя исполкома т.Грибкова А.Л.

Об исполнении доложить до 10.09.89

Председатель исполкома

М.А.Меньшиков

Секретарь исполкома

Л.П.Баранова

Заказ № 74 от 10.07.89

